

Holden Hytteeierforrening v/ Paul Harald
Pedersen
Vistavegen 430
7711 STEINKJER

Til stede:

Bjørn Kristian Feragen
Linn Kristine Sandseter
Paul Harald Pedersen

Kjetil Vatne (KVA)

Møtereferat 28.01.2020

#	Sak	Ansvar	Status
1/20	Referat fra møtet 12.11.2019		
	Referatet fra forrige møte gjennomgått med følgende kommentarer:	Alle	
	Parkering og renovasjon (sak 4): - HHF informerte om at det ikke er gjennomført møte med kommunen, men at det vil bli tatt initiativ til et møte i kommende periode.	HHF	Lukket
	Bunnkart Holden (sak 5): - NTE har bedt om tilbud på flyscanning. I tillegg til kostnad vil man være avhengig at scanning kan gjennomføres på tidspunkt med lavest mulig vannstand. - HHF spurde om scanning også vil dekke områder under vann. NTE mener at det ikke er mulig, men sjekker opp dette til neste møte. - HHF spurte om det er mulig å ta flyfoto av området samtidig med en eventuell flyscanning. NTE sjekker opp til neste møte	NTE	Åpen
	Eventuelt (sak 7): - NTE har etablert en led for scooter fra «lunning» nedenfor dammen som adkomst til vestsiden.	NTE	Lukket

	<ul style="list-style-type: none"> - HHF informert om at det var lite sannsynlig at skiløype over Holden vil bli etablert i år som følge av isforholdene. - HHF har hatt dialog med grunneier og etablert et dugnadslag for å sette i stand rampe/molo for båtutsett. «Dugnadsbas» blir Rolf Sandseter. - NTE har utvidet parkeringsarealet for anleggsbiler inne på anleggsområdet og har per i dag ikke behov for ytterligere areal. 		
2/20	<p>Prosjektstatus og planer kommende periode</p> <p>NTE ga en kort status for arbeidet så langt.</p> <p>Følgende riving er gjennomført:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukkedam og overløp (vestsiden) - Frostvegger i platedamdelen - Vangemur på østsiden <p>Riving som gjenstår er</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brystning/gangbane - Frostvegg (2 seksjoner) - Deler av gammel dam <p>Seksjonsvis forskaling og støping av ny massivdam og overløp pågår.</p> <p>Rehabilitering av pillarer og støping av ny frostvegg starter i mars.</p> <p>Oppstart anleggsarbeid på Strømseter er satt til 6. februar.</p>	NTE	Lukket
3/20	<p>Prognose vannstand</p> <p>Simuleringer viser at tapping gjennom dammen i tillegg til produksjon i Brattingfoss gir en vannstand i Holden lavere enn kote 291 i uke 16. Simuleringen forutsetter normalt tilsig resten av vinteren</p>	NTE	Lukket
4/20	<p>Adkomst vestsida</p> <p>Tappingen gjennom bunntappeluken medfører at det ikke er forsvarlig å krysse elva nedstrøm dammen.</p> <p>NTE planlegger å etablere en midlertidig bro over elva. Denne blir plassert i området hvor etablert sti</p>	NTE	Åpen

	krysser elva. Målet er at broa skal være på plass innen utgangen av uke 6		
5/20	Utenomhusplan NTE har vedtatt en planendring. Den gamle støttemuren på østsiden blir sanert og eksisterende dam vil bli forlenget mot vest (inn mot veien). Dette medfører at tidligere utkast til utenomhusplan må revideres. NTE foreslår å engasjere landskapsarkitekt til å utarbeide et forslag til utforming som legges til grunn for videre diskusjon mellom NTE og HHF (og grunneier).	NTE	Åpen
6/20	Eventuelt Neste møte: Tirsdag 17. mars kl 14:00 – 15:30	NTE	Lukket