

Holden Hytteeierforening v/Lill Marit Sandseter

Til stede:

Bjørn Kristian Feragen
John Ole Dolmseth

Kjetil Vatne (KVA)

Møtereferat 15.10.2020

#	Sak	Ansvar	Status
18/20	Referat fra møtet 28.05.2020 Referatet gjennomgått. Åpent punkt fra forrige referat angående bistand til drenering og båtutsett er løst ved at NTE Energi ga en engangskompensasjon tilsvarende kr 30.000 til HHF	Alle	Lukket
19/20	Prosjektstatus og planer kommende periode NTE ga en kort status for arbeidet så langt: Massivdam og overløp på vestsiden er utført og klar for sluttbefaring. Pågående arbeid er innvendig betongarbeid og montasje av luke, pilarer/frostvegger samt damplate. I tillegg er forskaling av massivdam på østsiden startet (avslutning mot veien). NTE har ikke besluttet hva som skal gjøres med den gamle dammen, men indikerte i møtet at den sannsynligvis vil bestå. Endelig beslutning vil ikke bli tatt i år. NTE har tidligere orientert om at forsinket vårflom har medført endringer i fremdriftsplanen. NTE har besluttet å utsette rehabilitering av anleggsdeler nedstrøm dammen til 2021. Dette omfatter rørgate, ventilhus og sluttarronding (herunder også parkeringsareal ved brakkerigg). Holden dam med	NTE	Lukket

NTE Energi AS**Postadresse**
Postboks 2552
7736 Steinkjer**Besøksadresse**Sjøfartsgata 3
Steinkjer**E-post**
nte@nte.no**Telefon**

74150200

Bankkonto

1503 02 41549

Foretaksregisteret

988 340 715 MVA

HovedkontoradresseSjøfartsgata 3
7736 Steinkjer

	<p>luke, inntak og bjelkestengsel skal etter planen være ferdig til jul.</p> <p>Arbeidet som er flyttet til 2021 er ikke planlagt i detalj, men det er sannsynlig at arbeidet starter etter vårfloppen (etter 1. juni) og vil ha en varighet på 3 til 4 mnd.</p> <p>Under forutsetning om at ny inntaksgrind med bjelkestengsel er montert og funksjonstestet iht plan, så vil det ikke være nødvendig å benytte gammeldammen som fangdam i 2021. Det betyr konkret at det ikke vil være behov for å tappe ned Holden tilsvarende som for arbeidet inneværende år. Vurderingene er gitt med forbehold om at detaljert planlegging av arbeidet ikke er gjennomført.</p>		
20/20	Prognose vannstand	NTE	Lukket
	Oppdatert vannstandsprognose ble presentert. Grafen som viser forventet vannstandsutvikling legges ut på prosjektets facebook-side.		
21/20	Utenomhusplan	NTE	Lukket
	Det er ikke gjort endringer på utenomhusplanen fra forrige møte.		
22/20	Saker fra HHF:		
	<p>HHF spurde om NTE har vurdert ladeuttak for elbil i tilknytning til parkeringsarealet. NTE har vurdert dette tidligere og konkludert med at dette ikke er aktuelt for NTE.</p> <p>HHF har behov for både grus/pukk, duk etc og vil gjerne ta imot eventuelle rester/overskudd som NTE måtte ha i prosjektet. HHF vil også be om økonomisk støtte til etablering av friområde inne på HHF sitt areal.</p> <p>NTE har tidligere signalisert at prosjektet stiller seg positiv til tiltak som har verdi for allmennheten. NTE ba HHF om å konkretisere behov og sende en skriftlig forespørsel</p>	HHF	Åpen
23/20	Eventuelt		
	<p>Neste møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HHF tar initiativ til nytt møte. Aktuelt tidspunkt er i månedsskiftet november/desember. 	HHF	Åpen
		HHF	Åpen

	NTE har planer om å markere åpning av ny dam våren 2021. Dersom HHF ønsker å delta mht profilering av området og hytteforeningen så stiller NTE seg positive til det.		
--	---	--	--